

PROTOKOLL FRÅN VÄRMEBEHANDLING AV UNDERLAG MED GOLVÄRME

FYLLS I AV BYGGHERREN (KONTROLLANSVARIG)

– gäller ett rum: (ex. vardagsrum, kök, annat...)

Projekttyp:

a) lägenhet b) enfamiljshus c) annat objekt

Adress:

DAG	TEMPERATURINSTÄLLNING	ANMÄRKNINGAR	DATUM	UNDERSKRIFT
1.	20°C			
2.	30°C			
3.	40°C			
4.	50°C			
5.	50°C			
6.	50°C			
7.	50°C			
8.	50°C			
9.	50°C			
10.	50°C			
11.	50°C			
12.	50°C			
13.	50°C			
14.	50°C			
15.	50°C			
16.	40°C			
17.	30°C			
18.	20°C			
19.	Stäng av uppvärmningssystemet	Mät fuktigheten		
20.				
21.				
22.				
23.				
24.	20°C			
25.	30°C			
26.	40°C			
27.	50°C			
28.	40°C			
29.	30°C			
30.	20°C			

.....
 Datum och montörens underskrift
 Stämpel av monteringsfirma

.....
 Datum och Byggherrens (kontrollansvariges)
 underskrift

INFORMATION FÖR BYGGHERREN:

Barlinek S.A. tar inget ansvar för montering som utförts i strid med Monteringsanvisningen.
 Mer information om garantier finns på www.barlinek.com.pl
 BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00
 e-mål: biuro@barlinek.com.pl

Markera rätt svar i valrutorna.
 Oläsigt ifyllt protokoll är ogiltigt.
 Förfalskning av protokollet medför omedelbar hävning av samarbetsavtalet.
 Dokumentet upprättas i 3 exemplar: 1 för byggherren, 1 för montören, 1 skickas av montören till Barlinek S.A.

*Protokollet kan laddas ner från www.Barlinek.com.pl